ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	2041
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	24.03.2021.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	2018–19 ಮತ್ತು 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ–ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಿದ "ಶಾಲಾ–ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು" ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. (ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು "ಶಾಲಾ–ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 118 ಸಿಬಿಆರ್ 2018 ದಿನಾಂಕ:22.12.2018 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
ಆ)	ರಾಜ್ಯದ "ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು" ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ Programme of work ಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಷ್ಟು? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಉತ್ತರ ವಲಯ			
1	ಶಿರಸಿ	93	1412.75
2	ಕಾರವಾರ	118	1513.90
3	ಬೆಳಗಾವಿ	06	328.00
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	122	2664.00
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	34	459.00
	ಒಟ್ಟು:	373	6377.65
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ			
1	ಹಾಸನ	67	977.00
2	ಮಂಗಳೂರು	217	3000.00
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	211	3303.00
4	ಉಡುಪಿ	278	2500.00
5	ಕೊಡಗು	172	2548.00
	ಒಟ್ಟು:	945	12328.00

ತದನಂತರ, ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 118 ಸಿಬಿಆರ್ 2018 ದಿನಾಂಕ:12.10.2020ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
		ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
1	ಮಂಗಳೂರು	217	3000.00	302	3000.00
2	ಉಡುಪಿ	278	2500.00	468	2500.00
3	ಕೊಡಗು	172	2548.00	342	2548.00
4	ಹಾಸನ	67	977.00	51	977.00
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	211	3303.00	186	3224.85
	ಒಟ್ಟು:	**945**	**12328.00**	**1349**	**12249.85**

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಇ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ಶಾಲಾ- ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ, ಭೌತಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಈ)	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಶಾಲಾ- ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು" ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? ಈ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದೇ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು" ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 111 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2021 (ಇ)

(ಗೋವಿಂದ.ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ)
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2041 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

"ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1.	ಹಾಸನ	51	977.00	30	4	17	281.50	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
2.	ಕೊಡಗು	342	2548.00	120	158	64	365.12	
	ಒಟ್ಟು	**393**	**3525.00**	**150**	**162**	**81**	**646.62**	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ:

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿಭಾಗ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)		ಆರ್ಥಿಕ		
	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ	118	96	1473.40	1473.40	118 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 96 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 16 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ತಕರಾರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣ ಗಳಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ-2021ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ	34	33	384.04	384.04	34 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 33 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಬಾಗ	186	90	738.06	738.06	186 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 90 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 22 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 74 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ	468	328	964.17	964.17	468 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 328 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 99 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 01 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 01 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು RDPR ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 02 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 28 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 139 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ	302	147	3000.00	488.43	302 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 147 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 78 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 02 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 31 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 40 ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು :	1108	694	6559.67	4048.10	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನು-ಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿ-ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಳು	ಪ್ರಗತಿ-ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ-ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ:**						
1	ಶಿರಸಿ	1412.75	93	70	16	54	9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 2-ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2	ಕಾರವಾರ	1513.90	117	92	33	59	**ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ –** ಒಟ್ಟು 25 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 1) 16 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂ.ಕ.ಪತ್ರ ಸಂ: 04653 ದಿಃ 17.10.2019 ರಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2) 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂ.ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. (ಅಂಕೋಲಾ-6. ಕುಮಟಾ-2 ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ-1 ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) **ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ** – 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. – 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. – 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೋಟೀಸು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು:	**2926.65**	**210**	**162**	**49**	**113**	
II	**ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ:**						
3	ಬೆಳಗಾವಿ	328.00	6	5	2	3	– 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. – 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	**328.00**	**6**	**5**	**2**	**3**	
	ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು:	**3254.65**	**216**	**167**	**51**	**116**	